

富蕴蒙库铁矿有限责任公司蒙库球团分厂成品库搬迁 环境治理项目竣工环境保护验收意见

2021年9月25日，富蕴蒙库铁矿有限责任公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规，组织召开了“富蕴蒙库铁矿有限责任公司蒙库球团分厂成品库搬迁环境治理项目”竣工环境保护验收。验收工作组由建设单位、验收报告编制单位及相关专家组成（名单附后）。验收工作组对项目建设情况进行了现场踏勘，听取了建设单位关于项目建设基本情况介绍，验收报告编制单位关于该项目竣工环境保护设施验收监测报告的汇报，查阅了相关资料，经认真讨论评议后形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于新疆阿勒泰地区富蕴蒙库铁矿有限责任公司球团分厂，本项目总占地面积约33714m²，新建成品仓，干煤棚，挡雨棚，防风抑尘网，铁精粉库，胶带机通廊，宿舍楼等。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年6月，新疆鑫旺德盛土地环境工程有限责任公司完成《富蕴蒙库铁矿有限责任公司蒙库球团分厂成品库搬迁环境治理项目环境影响报告表》编制工作。2018年7月，富蕴县环境保护局以富环评函字（2018）21号文件对该项目环境影响报告表进行了批复。项目2018年7月开工建设，2020年12月建设完成。2021年5月，新疆新能源（集团）环境检测有限公司完成了项目竣工环境保护验收监测和验收报告编制工作。

项目建设过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资7800.81万元。

(四) 验收范围

环评批复的建设内容。

二、工程变动情况

本项目无重大变动。

三、环境保护措施落实情况及其运行效果对环境的影响

(一) 废水

本项目运行期干煤棚用水和铁精粉库用水全部随产品带走，无生产废水。生活污水依托球团厂现有生活污水处理设施。

(二) 废气

(1) 有组织废气

本项目运行期有组织废气污染物主要为成品仓系统及干煤棚产生的粉尘。

成品仓系统产生的粉尘通过脉冲布袋除尘器处理后，经 30 m 高排气筒排放。干煤棚内产生的粉尘经防爆型脉冲布袋除尘器处理后，经 30 m 高排气筒排放。

验收监测期间，成品仓除尘器排口废气中颗粒物最大浓度为 $12.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，最大排放速率为 $0.308\text{kg}/\text{h}$ ；干煤棚除尘器排口废气中颗粒物浓度 $13.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，最大排放速率为 $0.322\text{kg}/\text{h}$ ，符合环评批复《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 新污染源二级标准限值，同时满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表 2 标准要求。

(2) 无组织废气

本项目运行期无组织废气污染物主要为铁精粉运输、装卸过程中产生的扬尘及干煤棚内产生的无组织扬尘。

①铁精粉及煤运输采用的抑尘措施：厂区内运输道路硬化；厂区道

路进行洒水降尘；运输车辆加盖篷布，并控制车辆行驶速度，减速慢行。

②装卸抑尘措施：干煤棚内设置2台雾炮，铁精矿库设置小型雾炮机。

验收监测期间，厂区周界颗粒物浓度最大值为 0.250 mg/m^3 ，符合环评批复《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源无组织排放标准，同时满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表4标准要求。

(三) 噪声

本项目主要的噪声源为：破碎机、泵机等。

本项目通过采取厂房隔声、固定位置的机械设备基础减震、合理布局等降噪措施降低噪声影响。

验收监测期间，厂界噪声昼间噪声值范围为57-58 dB(A)，夜间噪声值范围为46-48 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

(四) 固体废物

本项目运行期产生固体废物包括除尘系统收集的粉尘和生活垃圾。

其中干煤棚除尘器收集的粉尘经除尘器下部的输灰装置直接进入生产线，不外排；成品仓除尘器收集的粉尘回用生产线，不外排。

厂区设置生活垃圾收集船，由富蕴县环境卫生管理队定期清运。

四、风险防范措施落实情况

制定了《富蕴蒙库铁矿有限责任公司突发环境事件应急预案》，并每年定期组织员工学习各项相关制度。《富蕴蒙库铁矿有限责任公司突发环境事件应急预案》已在富蕴县环境保护局备案，备案编号为：654322-2019-13-L。


已取得排污许可证（编号：91654322710872604N001P）。

五、验收结论

富蕴蒙库铁矿有限责任公司蒙库球团分厂成品库搬迁环境治理项目落实了环评及批复提出的环境保护及污染防治措施，环保设施运行正常，污染物排放达标，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过环境保护验收。

六、后续要求

- 1、加强生产设备和环保设施的维护和保养，确保污染物达标排放；
- 2、加强培训，提高员工安全环保意识。

验收组组长（签字）：

验收组成员（签字）：

 赵娟

富蕴蒙库铁矿有限责任公司

2021年9月25日

建设项目竣工环境保护验收成员表

项目名称：富蕴蒙库铁矿有限责任公司蒙库球团分厂成品库搬迁环境治理项目

验收组		姓名	单位	职务/职称	联系方式	身份证号	签名
组长	建设单位	刘英	富蕴蒙库铁矿有限责任公司	环保专工	18097543865	911981198811072425	刘英
验收报告 编制单位		王卫	新疆新能源（集团）环境检测有限公司	总经理	18799165053	69212319890929036	王卫
		赵娟	新疆新能源（集团）环境检测有限公司	职员	15999174059	622127199107021423	赵娟
技术专家		纪良政	新疆维吾尔自治区生态环境厅（退休）	主任/高工	13999926920	650102198006202336	纪良政
		申旭辉	新疆环境监测总站	高工	13899993000	65030019801220604	申旭辉
		何飞	新疆天合环境技术咨询有限公司	高工	13999852826	653101197812260017	何飞
成员							